

REGIONE LOMBARDIA  
COMUNE DI GAZZADA SCHIANNO (VA)

# RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA GALVALIGI

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO  
VARIANTE 1



RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Arch. **Stefano Ferrari**

PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA E COORDINAMENTO

Studio di Architettura  
**Carlo Alberto Maggiore**

20149 Milano, Via G.Previati 40  
tel. 02 43410900, fax 02 436816  
email: studio@carloalbertomaggiore.it

PROGETTAZIONE STRUTTURALE E IMPIANTISTICA

Ing. **Massimo Speroni**

21100 Varese, via Malnasca 6  
tel. e fax 0332 810728  
email: massimo.studiosperoni@gmail.com

COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE (EX D.LGS. 81/08)

Arch. **Marco Cavallin**

21056 Induno Olona (Va), via Maciachini 10  
tel. e fax 0332 223514  
email: studio.cavallinmarco@gmail.com

TITOLO ELABORATO

**QUADRO ECONOMICO DI RAFFRONTO**

SCALA

DATA

-

23/01/2015

FILE

AGG.

-

COD. ELABORATO

DE  
**QE**



Descrizione	Euro		Euro	
	aggiudicazione	variante 1 marzo 2015	aggiudicazione	variante 1 marzo 2015
<b>A) IMPORTO DI CONTRATTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI</b>	<b>526.087,56</b>	<b>665.786,85</b>	<b>526.087,56</b>	<b>665.786,85</b>
	compresi oneri per la sicurezza pari ad €	compresi oneri per la sicurezza pari ad €		
	<b>71.883,65</b>	<b>93.953,64</b>	<b>71.883,65</b>	<b>93.953,64</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>				
<b>1) lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, o funzionali alla realizzazione dell'opera ed alla predisposizione del cantiere</b>	<b>47,56</b>	<b>47,56</b>	<b>47,56</b>	<b>0,00</b>
<b>1a) realizzazione parcheggio via roma - via stazione</b>	<b>-0,01</b>	<b>-0,01</b>	<b>-0,01</b>	
1a1) liquidazioni saldo	23.952,45	23.952,45	23.952,45	
<b>1b) segnaletica parcheggio via roma - via stazione</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1b1) liquidazioni saldo	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
<b>2) rilievi, accertamenti e indagini</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3) allacciamenti ai pubblici servizi</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4) spostamento servizi e manufatti</b>	<b>10.436,96</b>	<b>10.436,96</b>	<b>10.436,96</b>	<b>0,00</b>
<b>4a) spostamento pannello luminoso</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
4a1) liquidazione spostamento pannello luminoso	439,44	439,44	439,44	
<b>4b) spostamento cartelli pubblicitari e arredi - piazza galvaligi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
4b1) liquidazioni saldo	2.476,60	2.476,60	2.476,60	
<b>4c) spostamento pali illuminazione pubblica ENEL SOLE</b>	<b>1.525,00</b>	<b>1.525,00</b>	<b>1.525,00</b>	
<b>4d) spostamento cavidotto ENEL DISTRIBUZIONE</b>	<b>122,00</b>	<b>122,00</b>	<b>122,00</b>	
<b>5) imprevisti e arrotondamenti</b>	<b>196.587,70</b>	<b>1.095,75</b>	<b>196.587,70</b>	<b>-195.491,95</b>
<b>6) acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7) spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7a) Incarico gruppo di progettazione e direzione dei lavori</b>	<b>46.240,00</b>	<b>60.440,00</b>	<b>46.240,00</b>	<b>34.000,00</b>
7a1) liquidazione acconto	69.360,00	89.160,00	69.360,00	
<b>8) spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione</b>	<b>7.532,57</b>	<b>7.532,57</b>	<b>7.532,57</b>	<b>0,00</b>
<b>9) spese per commissioni giudicatrici</b>	<b>20,83</b>	<b>20,83</b>	<b>20,83</b>	<b>0,00</b>
<b>9a) Incarico consulente esterno</b>	<b>477,11</b>	<b>477,11</b>	<b>477,11</b>	
9a1) liquidazione saldo consulente esterno	3.102,06	3.102,06	3.102,06	
<b>10) spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10a) pubblicazione Guri libreria lpzs</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
10a1) liquidazione Guri	755,78	755,78	755,78	
<b>10b) pubblicazione Avvenire</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
10b1) liquidazione Avvenire	180,56	180,56	180,56	
<b>11) spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11a) pratica VVFF</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
11a1) liquidazione pratica VVFF	200,00	200,00	200,00	
<b>11b) incarico collaudatore in corso d'opera</b>	<b>15.757,40</b>	<b>15.757,40</b>	<b>15.757,40</b>	
11b1) liquidazione acconto collaudatore in corso d'opera	4.758,00	4.758,00	4.758,00	
<b>12) IVA, eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge</b>				
<b>10% sull'importo lavori</b>	<b>52.608,76</b>	<b>66.578,69</b>	<b>52.608,76</b>	<b>13.969,93</b>
<b>contributi previdenziali 4%</b>	<b>1.849,60</b>	<b>2.417,60</b>	<b>1.849,60</b>	<b>1.360,00</b>
liquidazione acconto gruppo di progettazione e direzione dei lavori	2.774,40	3.566,40	2.774,40	
<b>22% sull'importo progettazione</b>	<b>10.579,71</b>	<b>13.296,80</b>	<b>10.579,71</b>	<b>6.462,72</b>
liquidazione acconto gruppo di progettazione e direzione dei lavori	15.869,57	19.615,20	15.869,57	
<b>TOTALE OPERE</b>	<b>998.741,60</b>	<b>998.741,60</b>	<b>998.741,60</b>	